

г. Москва

«4» октября 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»

и инженер А. Руднев С. В.

Производитель работ ООО «Еврострой»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния Дымоходов в доме № 15 по ул. Скородовская д. с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-80
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. неб
3. Сечение каждого канала составляет 13x13 см - 15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют _____ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, ЗАДЕЛАНЫ.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии да, окр.
высота их соответствует техническим условиям _____
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1-80

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ неб

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» _____

А. Руднев С. В.

Производитель работ ООО «Еврострой» _____



Бренделев Н.В.

Трубочисты: _____

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.