

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Олонекский проезд, дом 18, корп. 1
Начало испытаний: 18 октября 2021 г.
Окончание испытаний: 22 октября 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на 22 октября 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение		
1.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
2.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
3.	Проводники	Отсутствуют бирки с наименованием марки, напряжения, сечения, номера и принадлежности (п. 2.3.23 ПУЭ, п. 2.4.5 ПТЭЭП).	
4.	АВР	Отключен АВР (п. 3.3.30 ПУЭ).	
5.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
	Подъездов - 3, этажей – 14		
6.	Светильники (подъезд 1-3)	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	
7.	Этажные щитки (подъезд 1-3)	Отсутствует буквенно-цифровая маркировка проводников (п. 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30 ПУЭ).	
8.	Этажные щитки (подъезд 1-3)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	

Испытания произвели: Инженер
Инженер
Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.
Зачес Т.Н.
Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭЗ ООО «МЕКОМ»