


ЖУРНАЛ
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 01.12.2012

АДРЕС Чукотский проезд дом 2

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	физический износ	стяжка пола в приялке п 1,3 - 4м2	Включить в план работ	сентябрь 2013
2	Отмостки	норма			
3	Водоотводящий лоток				
4	Цоколь	промывка + окраска	135 м2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	норма			
6	Входные двери	норма			
7	Тамбурные двери	норма			
8	Переходные двери	физический износ	установка доводчиков на переходные двери - 51 шт	Включить в план работ	сентябрь 2013
9	Кровля	норма			
10	Внутренний водосток	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	отсутствие	засечь над поддонами от птиц	Включить в план работ	январь 2013
12	Состояние подвала (продухи)	норма			
13	Состояние труб ХВС подвал	норма			
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	физический износ	замена вводной задвижки ф 150 - 1 шт	Включить в план работ	сентябрь 2013
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	физический износ	косметический ремонт	Включить в план работ	сентябрь 2013
20	Мусоропровод ствол	норма	дезинфекция ствола	Включить в план работ	Согласно плану-графику по промывке, дезинфекции мусорного ствола
21	Ковши мусоропровода	физический износ	заменить 4 шт	Включить в план работ	сентябрь 2013
22	Оконные рамы	физический износ	замена 15 шт под.1 в лифтовых холлах	Включить в план работ	сентябрь 2013
23	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
24	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации

Прораб



Петряник Ю.Н.

Техник



Ковалевская О.А.