


ЖУРНАЛ
 обследование жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
 на 01.12.2012

АДРЕС ул. Енисейская дом 17 корпус 1

| № п/п | Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей | Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей | Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей | Решение о принятии мер (вид работ исполнитель) | Срок исполнения |
|-------|---|---|---|--|--|
| 1 | Фундамент | норма | | | |
| 2 | Отмостки | разрушение | ремонт 15 м2 | Включить в план работ | май 2013 |
| 3 | Водоотводящий лоток | необходим ремонт | устройство водоприемных колодцев и замена водоотводящих лотков - 16 м2 | Включить в план работ | май 2013 |
| 4 | Цоколь | промывка, частичная покраска | 297 м 2 | Включить в план работ | апрель 2013 |
| 5 | Фасад | физический износ | ремонт ступенек под. 5 и 2 | Включить в план работ | сентябрь 2013 |
| 6 | Входные двери | физический износ | покраска - 6 шт | Включить в план работ | апрель 2013 |
| 7 | Тамбурные двери | норма | | | |
| 8 | Переходные двери | норма | | | |
| 9 | Кровля | норма | | | |
| 10 | Внутренний водосток | норма | | | |
| 11 | Состояние чердака (продухи) | норма | | | |
| 12 | Состояние подвала (продухи) | норма | | | |
| 13 | Состояние труб ХВС подвал | норма | | | |
| 14 | Состояние труб ХВС чердак | норма | | | |
| 15 | Состояние труб ГВС подвал | физический износ | замена труб с изоляцией ф 100 - 100 м /п | Включить в план работ | сентябрь 2013 |
| 16 | Состояние труб ГВС чердак | норма | | | |
| 17 | Состояние труб ЦО подвал | норма | | | |
| 18 | Состояние труб ЦО чердак | норма | | | |
| 19 | Состояние электрощитовой | физический износ | требуется косметический ремонт | Включить в план работ | Согласно графика по ремонту подъездов |
| 20 | Состояние светильников | норма | | | |
| 21 | Мусоропровод ствол | норма | дезинфекция ствола | Включить в план работ | Согласно плану-графику по промывке, дезинфекции мусорного ствола |
| 22 | Ковши мусоропровода | физический износ | замена 3 ковша | Включить в план работ | сентябрь 2013 |
| 23 | Мусорокамера | физический износ | Замена дверей -6 шт Заменить шибера с полозьями - 6 шт провести электропроводку и установить светильники - 6 шт | | сентябрь 2013 |
| 24 | Оконные рамы | норма | | | |
| 25 | Налладка сантехнического оборудования | согласно договора | | Включить в план работ | Согласно графика по наладке инженерного оборудования |
| 26 | Налладка электрооборудования | согласно договора | | Включить в план работ | Согласно графика по наладке инженерного оборудования |
| 27 | Подготовка дома к зимней эксплуатации | согласно договора | | Включить в план работ | Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации |
| 28 | Лестничные клетки | норма | | | |

Прораб

Техник



Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.