


ЖУРНАЛ
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 01.12.2012

АДРЕС ул. Печорская дом 14

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания/зданий, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания/зданий, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	физический износ	п2 ремонт пола приямка	Включить в план работ	сентябрь 2013
2	Отмостки	физический износ	ремонт 2 м2	Включить в план работ	май 2013
3	Водоотводящий лоток	физический износ	ремонт водоприемных колодцев и замена водоотводящих лотков -9 шт	Включить в план работ	май 2013
4	Цоколь	промывка + окраска	158 м 2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	физический износ	разрушение машинных отделений	Включить в план работ	сентябрь 2013
6	Входные двери	норма			
7	Тамбурные двери	физический износ	замена 4 шт	Включить в план работ	сентябрь 2013
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	физический износ	ремонт 50%	Включить в план работ	сентябрь 2013
10	Внутренний водосток	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	норма			
12	Состояние подвала (продухи)	глухие	замена на жалюзивные - 4шт	Включить в план работ	январь 2013
13	Состояние труб ХВС подвал	норма			
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	физический износ	требуется косметический ремонт	Включить в план работ	сентябрь 2013
20	Состояние светильников	норма			
21	Мусоропровод ствол	норма			
22	Ковши мусоропровода	норма			
23	Оконные рамы	норма			
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	физический износ	восстановление цементной стяжки п1 и 3 ремонт слива	Включить в план работ	сентябрь 2013
28	Козырьки	норма			
29	Лестничные клетки	скользящая плитка	установка антискользящей ленты	Включить в план работ	сентябрь 2013

Прораб

Техник



Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.