


ЖУРНАЛ
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 01.12.2012

АДРЕС Староватутинский проезд дом 13


№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма			
2	Отмостки	физический износ	ремонт 16 м2	Включить в план работ	май 2013
3	Водоотводящий лоток	физический износ	ремонт водоприемных колодцев и замена водоотводящих лотков -6 шт	Включить в план работ	май 2013
4	Цоколь	промывка + частичная окраска	191 м2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	физический износ	покраска входных групп	Включить в план работ	сентябрь 2013
6	Входные двери	надписи	окраска - 4 шт	Включить в план работ	апрель 2013
7	Тамбурные двери	норма			
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	физический износ	ремонт 50%	Включить в план работ	сентябрь 2013
10	Внутренний водосток	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	норма			
12	Состояние подвала (продухи)	норма			
13	Состояние труб ХВС подвал	физический износ	замена трубы с изоляцией ф 100- 15 м	Включить в план работ	сентябрь 2013
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	физический износ	замена трубы с изоляцией ф 100- 15 м	Включить в план работ	сентябрь 2013
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	норма			
20	Состояние светильников	норма			
21	Мусоропровод ствол	норма	дезинфекция ствола	Включить в план работ	Согласно плану-графику по промывке, дезинфекции мусорного ствола
22	Ковши мусоропровода	норма			
23	Лестничные клетки	норма			
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	норма			

Прораб



Квитков Ю.В.

Техник



Возняк С.Н.