

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»
и инженер А. В. Бренделев С.В.

Производитель работ ООО «Еврострой»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния Дымоходов в доме № 1312 по ул. Семейской 91 с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-64
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. —
3. Сечение каждого канала составляет 15 x 15 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют — см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, ЗАДЕЛАНЫ.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии есть, окрашены
высота их соответствует техническим условиям —
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14. —

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1-64

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ КСБ

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» А. В. Бренделев С.В.

Производитель работ ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Трубочисты:

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.

