

ООО "МЕКОМ"  
(наименование организации, предприятия)  
Свидетельство о регистрации  
№7747 от 28.06.2019  
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»  
Объект: Многоквартирный жилой дом  
Адрес: Ленская улица, дом 21  
Начало испытаний: 12 апреля 2021 г.  
Окончание испытаний: 20 апреля 2021 г.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**  
по состоянию на 20 апреля 2021 г.


Цель испытания: эксплуатационные  
(примо-сдаточные, для целей сертификации, сравнительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	<b>ВРУ</b>		
1.	ВРУ	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
2.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
3.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
4.	Проводники (секция 2)	Оплавлена изоляция РЕ проводника.	
5.	Однолинейная схема	Отсутствует однолинейная схема электроустановки, утвержденная ответственным за электрохозяйство (п.п. 1.8.3, 1.8.6 ПТЭЭП).	
	<b>Подъездов – 4, этажей – 5</b>		
6.	Этажные щитки (подъезд 1-4)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
	<b>Технический подвал</b>		
7.	Протяжные коробки	Не закрыты (п. 2.2.4 ПТЭЭП).	
8.	Протяжная коробка п.4 (слева от входа)	Проводники на скрутках, фазные оголены (п. 2.1.21 ПУЭ).	

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.

Зачес Т.П.

Филимонов А.П.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭС ООО «МЕКОМ»