

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747

Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.Действительно до: 28 июня 2022 г.Юридический адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Почтовый адрес:

127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

### Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
 Дата проведения испытания: с 04.05.2022г. по 07.05.2022г.  
 Код ОКП: \_\_\_\_\_ **Заказчик: ООО "КОР"**  
 Наименование объекта Жилой дом **Адрес: г.Москва, ЛЕНСКАЯ УЛ., дом 23**

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая №1 подъезд №2, этаж №1	Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
3		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
4	ВРУ №1 в щитовой №1	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков П1,П2,П3 (ПУЭ п.1.7.79)	
5		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.ДУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
6		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.лифтов (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
7		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
8		Под нулевой контакт более одного провода в секциях 4,8 (ПУЭ п.3.4.7)	
9	Щитовая №2 подъезд №5, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
10		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
11	ВРУ №2 в щитовой №2	N- и РЕ-проводники подключены под общий контакт в секции №3 (ПУЭ п.7.1.36)	
12		Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
13		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
14		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.ДУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
15		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков П4,П5,П6 (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	

16	<b>ВРУ №2 в щитовой №2</b>	Под нулевой контакт более одного провода в секциях № 3, 8 (ПУЭ п.3.4.7)	
17	<b>Щитовая №3 подъезд №9, этаж №1</b>	Нет средств защиты от электрического тока (ПУЭ п.1.1.36)	
18		Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
19		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
20	<b>ВРУ №3 в щитовой №3</b>	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
21		Нет обозначения потребителя на электросчетчике (ПУЭ п.1.5.38)	
22		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.ДУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
23		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
24	<b>Тамбура</b>	Нет дефектов	
25	<b>Подъезды</b>	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
26	<b>Этажные эл.щиты</b>	Не закреплены автоматы в ЭЩ на всех этажах (ПУЭ п.3.1.14)	
27		Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
28		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
29	<b>Подвал</b>	Не закреплена электропроводка (ПУЭ п.2.3.15)	
30		Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	
31	<b>Чердак</b>	Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	

Испытания провели:

Техник  
(должность)

*Бул*  
(подпись)

Бычков А.Н.  
(ф.и.о)

Техник  
(должность)

*Лаптев*  
(подпись)

Лаптев Д.С.  
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:  
(должность)



Филимонов А.Н.  
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).