

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Ленская улица, дом 23
Начало испытаний: 17 мая 2021 г.
Окончание испытаний: 24 мая 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на **24 мая 2021 г.**

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)


№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение (подъезд 2)		
1.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
2.	Рубильник вводной	Отсутствует рукоятка (п. 1.1.20 ПУЭ).	
	Щитовое помещение (подъезд 5)		
3.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
4.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
5.	Кабельный ввод	PEN проводник вводного кабеля на N шине (п. 1.7.135 ПУЭ).	
6.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
	Щитовое помещение (подъезд 9)		
7.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
8.	Кабельный ввод	PEN проводник вводного кабеля на N шине (п. 1.7.135 ПУЭ).	
9.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
	Технический этаж		
10.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
	Технический подвал		

11.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
12.	Светильники	Отсутствуют плафоны (п. 2.12.7 ПТЭЭП).	
	Подъездов – 9, этажей – 17		
13.	Этажные щитки (подъезд 3-9)	Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ).	
14.	Этажные щитки (подъезд 3-9)	Отсутствуют знаки безопасности установленного образца на дверцах (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	
15.	Этажные щитки (подъезд 1-9)	Отсутствует цветовая маркировка проводников (п.п. 1.1.29, 1.1.30 ПУЭ).	
16.	Этажные щитки (подъезд 1-9)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
17.	Этажные щитки (подъезд 1-9)	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
18.	Этажные щитки (подъезд 1-9)	Автоматические выключатели АЕ 1031-2 не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8 ПУЭ).	

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.

Зачес Т.Н.

Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭЗ ООО «МЕКОМ»