

ЭЛ – 12

ООО "МЕКОМ"  
(наименование организации, предприятия)  
Свидетельство о регистрации  
№7747 от 28.06.2019  
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»  
Объект: Многоквартирный жилой дом  
Адрес: Олонецкий проезд, дом 4  
Начало испытаний: 12 июля 2021 г.  
Окончание испытаний: 13 июля 2021 г.

### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ по состоянию на 13 июля 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные  
(прямо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	<b>Щитовое помещение (подъезд 4)</b>		
1.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
2.	Однолинейная схема	Отсутствует однолинейная схема электроустановки, утвержденная ответственным за электрохозяйство (п.п. 1.8.3, 1.8.6 ПТЭЭП).	
3.	ВРУ	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
4.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
5.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
6.	Проводники	Более двух защитных проводников подсоединены под один зажим (п. 3.4.7 ПУЭ).	
7.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
	<b>Технический подвал</b>		
8.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
9.	Проводники	Слаботочные провода уложены в лотки с силовыми кабелями (п.п. 2.1.15, 2.1.16 ПУЭ).	
	<b>Технический этаж</b>		
10.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
	<b>Подъездов – 6, этажей – 12</b>		
11.	Этажные щитки (подъезд 3-этаж 1; подъезд 4-этаж 1; подъезд 6-этаж 1)	Отсутствуют знаки безопасности установленного образца на дверцах (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	

12.	Этажные щитки (подъезд 1-6)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
13.	Этажные щитки (подъезд 1-6)	Отсутствует цветовая маркировка проводников (п.п. 1.1.29, 1.1.30 ПУЭ).	
14.	Этажные щитки (подъезд 1-6)	Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ).	
15.	Этажные щитки (подъезд 1-6)	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
16.	Этажные щитки (подъезд 1-6)	Автоматические выключатели А 3161 не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8 ПУЭ).	
17.	Этажные щитки (подъезд 6: этажи 4,5,10,11; подъезд 5: этажи 2,8; подъезд 3: этажи 1,4,10,11; подъезд 2: этажи 8,11,12; подъезд 1: этаж 5 )	Оплавлена изоляция проводов (п. 4.1.15 ПУЭ).	
18.	Светильники (подъезд 1-4)	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	
/			

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.

Зачес Т.Н.

Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭЗ ООО «МЕКОМ»