

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Олонекский проезд, дом 18
Начало испытаний: 14 сентября 2021 г.
Окончание испытаний: 20 сентября 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на 20 сентября 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(примо-сдаточные, для целей сертификации, сравнительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	ВРУ		
1.	Кабельный ввод	PEN проводник вводного кабеля на N шине (п. 1.7.135 ПУЭ).	
2.	Однолинейная схема	Отсутствует однолинейная схема электроустановки, утвержденная ответственным за электрохозяйство (п.п. 1.8.3, 1.8.6 ПТЭЭП).	
3.	Панели РИ	Отсутствуют знаки безопасности установленного образца на дверцах (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	
4.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
5.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
	Подъездов – 1, этажей – 14		
6.	Этажные щитки (этаж 1-14)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
7.	Этажные щитки (этаж 7 левая сторона, этаж 13 левая сторона, этаж 14 правая сторона)	Оплавлена изоляция проводов (п. 4.1.15 ПУЭ).	

Испытания произвели: Инженер
Инженер
Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.
Зачес Т.Н.
Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭЗ ООО «МЕКОМ»